

duplex

3479825

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

EAN nr. : 594 498 86 013 781 88
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr. :
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid
 Type der lokalen : Appartement
 Plaats van onderzoek : Gfke Buppelboom 30 d Ruz 21
 Eigendom van :
 Opdrachtgever : Van Ruytbergen Gfke Buppelboom 30 d Ruz 21
 Installateur :
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : Verbeke G Datum van onderzoek : 11/11/2019

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V+N Max. Beveiliging : 100 Amschakelaar : stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. : 15 Schak. : differentiaal 300mA
 Meter-bordverbinding : kabeltype : 100 aantal geleiders : 5 doorsnede : 10 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : Fuch aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²
 Bovengronds-net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 25 mm² Spreidingswaarde : 26 Ω
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 1 Algemene isolatieweerstand : 6,7 MΩ
 Diff. schak. : algemene : differentiaal 30 mA bijkomende : differentiaal 30 mA
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

12 Schak

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd - door dezelfde organisme - uiterlijk op : 11/01/2020
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden/ blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur, de onderzoeker

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongebruik aan personen overkomen en
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/05/13/15D