

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

chille

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 5928080
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 34/111 23/06

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Paul van Impe
Haagstraat 10
EIGENAAR: 9450 Haaltert
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: Freemine & J. J. J. J.
Adres: Keunestraat 15
INSTALLATEUR: 9080 chille
Adres: _____
BTW of IK: 820-245-460

Datum van het onderzoek: 23-11-2004 Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.B. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Voorlopig Verzwarend verkoop wooneenheid Type der lokalen: Zempanulen
Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86
Aansluiting: Spanning 3x230 + N V Bescherming van de aansluiting 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 3+N X 10 mm² Alg. schakelaar: type 2p/1n 40/300mA
Type van de aardelektrode: lus karen pennen horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 6 Ohm; RI tot 60 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: 60 met met baan

BESCHRIJVING: - 540/300mA - 10mm²
- 2p/1n 25A - 4mm²

1x Omvormer - Sunny Boy - N° 2100532243
SB-5600TL-10 - 50Hz - Inom = 5000W - Inom = 22A

* Zempanulen 20 stek R 245 wp = 4,9 kw

* Freemine & J. J. J. J. - funder 10(25A) - SN°: 0028719
stelsel = 10 kw

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

Nota: keuring enkel bezig aanpakken

Nota: geen isolatie meting omwille van weersheid elektriciteit

Nota: Overaanhang karakteristiek omvormer met de
Zempanulen behoort niet tot deze keuring

Nota: Installatie is goed

Nota: Ontkoppeling relais is getest

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS worden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23-11-2006 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,