

Distributienetbeheerder:
Gestionnaire de réseau de distribution: **ENDOIS**

Nr teller: **62241786**
Nr comp: **62241786**

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°: **42-141229-02**

EAN
code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorzicht, niet bevestigen Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Plaats van het onderzoek:
Lieu du contrôle:

KLOSTERSTRAAT 6/2, HAALTERT 9450

Eigenaar: **V.D. VELDE - VANDEGHEKOVEN**

Adres:
Adresse:

12EEN

Installateur: **S.A.D.E.**

Datum van het onderzoek:
Date du contrôle:

29/12/2014

BTW / TVA:

Ik. / C.I.:

Inspecteur: **V.D. STEENE R.**

Onderzoek / Contrôle: ☐ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning:
Tension: **230V**

Meter / bord verbinding:
Liaison compteur - tableau: **KVB 9x10**

Max. beveiliging:
Protection max.: **60A**

Aardelektrode:
Electrode de terre: **6,57**

Ohm

Isolatie:
Isolément: **153,2**

Mohm

Aantal verdeelborden:
Nombre de tableaux: **1**

Differentieelschakelaars:
Interrupteurs différentiels

In (A) Δ In (mA) type

40 300 A

40 30 A

Aantal eindstroombanen:
Nombre des circuits terminaux:

A → M

H → M

ZIE SCHEMA'S

Test Δ In		1 Δ In		AREI / RGIE		
OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht: algemeen: OK NOK direkte aanraking: OK NOK
Contrôle visuel: générale: ☒ ☐ contact direct: ☒ ☐

Indirecte aanraking: OK NOK
Contact indirect: ☒ ☐

Aansluitingen:
Raccordements: OK ☒ NOK ☐

Potentiaalvereffeningen:
Liaisons équipotielles: OK ☒ NOK ☐

Inbreuken/Infractions: (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques:

GEEN

VISUM:
Datum/date

ET ELECTRO-TEST

29 DEC 2014

Ronny Van de Steene
Inspecteur
Gsm +32 495 54 38 40

Besluit / Conclusion

De installatie is ☒ conform met het AREI
en mag ☒ in dienst blijven.
L'installation est ☒ conforme au RGIE
et peut ☒ rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénraadschema en opstallingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

Conformément à l'article 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken
te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen
gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être
exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne
présentent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: **29/12/2015**
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le: **29/12/2015**

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de Inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur: