

Keuringsrapport

Elektrische installatie

Rapportnummer: RAP.1184.005.11326771.REV0

Pagina 1 van 1

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie	Bergensesteenweg 106A (uitbreiding bord algemene delen B2), 1600 Sint Pieters Leeuw
Naam eigenaar	ABB Klein Bijgaarden
Adres eigenaar	idem,
Type object	algemene delen
EAN-code	niet beschikbaar
Aard installatie	nieuw
Doel onderzoek	uitbreiding



Het onderzoek is verricht op 18-6-2018 volgens artikel art 271 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP02.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3N400 (3f + N)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	lus	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	30
$\varnothing$ voedingsleiding (mm ²)	nvt	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	nvt	Aantal stroombanen per verdeelbord	5

Metingen

Ra / Zs (Ω)	nvt / nvt	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatiweerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar installatie: na okt 1981

De keuring betreft enkel de uitbreiding van het bord algemene delen (VB blok 2) zijnde differentieel 40A-30mA en 5 kringen: S,T,U,V,W. Enkel deze kringen zijn gecontroleerd tijdens deze keuring.

Het algehele bord zal sowieso volledig gecontroleerd worden bij eerstkomende 5 jaarlijkse keuring.

NOTA: Stopcontacten doucheruimten dienen nog te worden aangesloten in afwachting betegeling

Besluit


De installatie is conform het AREI. Het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 18/6/2023, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 18/6/2018

Naam agentonderzoeker: Dries Coose

Handtekening:



Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.