

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: Dhr. Cauwelier Tom, Elektriciteit

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN/15/P047972668/09/NL/000

Contractref.: /

• Uw gegevens

Ref:

• Interventiegegevens

Plaats: Koningin Astridlaan 57 huisje 22 8450 Bredene

Datum: 03/04/2018

Uitgevoerd door: Johan Viaene

G De Preter Nv
BE 879 273 326
A. Brackxstraat 9
B-8400 Oostende

VERSLAG VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE: WOONEENHEID

NOOT 1: Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek. Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines.

Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (AREI)

INDELING VAN HET VERSLAG

- I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
- II. METINGEN / PROEVEN
- III. INBREUKEN
- IV. OPMERKINGEN
- V. TABELLEN

BESLUIT

- De in dit verslag beschreven elektrische installatie voldoet aan de hierboven vermelde voorschriften.
- Wij raden u aan om rekening te houden met de opmerkingen en/of aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd worden.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

Datum van afdruk: 11/04/2018

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.





I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

1. Algemeen

Referentieartikel(s)

art. 86 AREI - Huishoudelijke elektrische installatie
art 270-Nieuwe Installatie

Aardingsschema's:

Schema TT

Plaats(en)/transfo / bron

Teller 3328102 25A

Bedrijfsspanning(en):

Bedrijfsspanning : 1N (mono) 230V max 40A

Plaats(en)

2. Uitwendige invloedsfactoren

Er zijn geen bijzondere uitwendige invloedsfactoren

3. Omschrijving

Copy van plannen en schema's als bijlage
Copy van plannen en schema's ter plaatse
Ref. nr(s) en datum:
de Preter : "KERLINGA" :12 kringen

II. METINGEN EN PROEVEN

1. Aardingssysteem

Eén aardingslus

Meting losgekoppeld 6.97Ω

Opstellingsplaats van de aardingsonderbreker: Aan teller

2. Isolatiemetingen

De waarden die werden vastgesteld bij de uitgevoerde metingen geven geen aanleiding tot opmerkingen

Meting Algemeen= 16Mohm

3. Meetapparatuur

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.

4. Diverse

Nihil



III. INBREUKEN

Nihil

IV. OPMERKINGEN

- F2 Voeding afkomstig van private HS-cabine. Enkel de keuring van de wooneenheid maakt deel uit van dit onderzoek
- F3 Hoofdequipotentiale verbindingen:werken nog in uitvoering

V. TABELLEN

Nihil